

Oficio No. CEA-963-2024
Hermosillo, Sonora, a 05 Julio de 2024
ASUNTO: Se envía AVANCE de PROAGUA 2024

DR. JESÚS ANTONIO CRUZ VARELA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-



DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL **"PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024"**, ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "jorge.lopezj@conagua.gob.mx"), TRES TANTOS DEL AVANCE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL **30 DE JUNIO DEL 2024** DEL PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
EL VOCAL EJECUTIVO

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ


ELABORÓ: ING. LUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES
/DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
AMM/RDMC/LAF/SMG

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Reporte de avances
Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
05	7	2024

Entidad Federativa: SONORA

Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:

Junio

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN							AVANCES							
				Código Compras	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Finado (%)	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Financiero Total (Pesos)	Avance del Mes	Total Acumulado	
24R261	BENITO JUAREZ	JECOPACO	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-Jun-2024	08-Jul-2024	05-Oct-2024	\$1,043,615.53	\$2,087,231.06	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	
24R262	BAVACORA	LA CAPILLA	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 6500 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVACORA, EN EL ESTADO DE SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-Jun-2024	08-Jul-2024	05-Oct-2024	\$1,773,928.69	\$3,547,857.38	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	
24R263	NAVJOYA	FUNDICIÓN	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVJOYA, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-May-2024	07-Jun-2024	05-Ago-2024	\$1,085,698.27	\$2,171,396.55	0%	15%	15%	0%	0.00	0.00	651,418.98	651,418.98
24R264	NAVJOYA	LOS BAHUISES	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVJOYA, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-May-2024	24-Jun-2024	22-Ago-2024	\$1,072,300.66	\$2,144,601.32	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R265	NAVJOYA	SANTA MARIA BUARALE	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUARALE, MUNICIPIO DE NAVJOYA, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	05-Jun-2024	24-Jun-2024	22-Ago-2024	\$1,071,484.09	\$2,142,968.19	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R266	NAVJOYA	BUIYACUSSI	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSSI, MUNICIPIO DE NAVJOYA, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	05-Jun-2024	24-Jun-2024	22-Ago-2024	\$1,072,408.29	\$2,144,816.59	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R267	ATIL	ATIL	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE ATIL, MUNICIPIO DE ATIL, EN EL ESTADO DE SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	07-May-2024	27-May-2024	23-Sep-2024	\$579,941.98	\$1,159,883.97	0%	13%	13%	0%	0.00	0.00	347,965.20	347,965.20
24R268	SAHUARIPA	GUSAMORA	PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUSAMORA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, ESTADO DE SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-Jun-2024	08-Jul-2024	24-Nov-2024	\$2,115,391.52	\$4,230,783.05	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R269	CABEME	EL REALITO	CONSTRUCCIÓN DE 1,421.00 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL, PARA LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE CABEME, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-Jun-2024	08-Jul-2024	05-Oct-2024	\$1,468,529.07	\$2,447,548.45	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R2695	HERMOSILLO	EL SAUCITO	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-Jun-2024	08-Jul-2024	05-Oct-2024	\$2,512,113.21	\$5,024,226.42	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R2696	ALAMOS	MINAS NUEVAS	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-Jun-2024	08-Jul-2024	05-Oct-2024	\$1,334,254.27	\$2,668,508.54	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R2697	TEPACHE	TEPACHE	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.						\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24R2699	BAĆUM	BATAKONCTA (MUSEO CHOPOCUMI)	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAOUI DEL ESTADO DE SONORA.		CONVENIO				\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24U2612	CAEME	CUIDAD OBRERÓN	CONSTRUCCIÓN 924.00 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBRERÓN, CABEME, SONORA. (SEGUNDA ETAPA)	E-2024-00045128	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23-May-2024	07-Jun-2024	02-Oct-2024	\$7,678,768.70	\$19,196,921.75	0%	13%	15%	0%	0.00	5,759,076.52	5,759,076.52	
24U2613	MACOZARI DE GARCA	MACOZARI DE GARCA	AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÁN, SECTOR BICOQUERA, SECTOR FINCA, EN LA LOCALIDAD DE MACOZARI DE GARCA, SONORA.	E-2024-00045047	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	06-Jun-2024	17-Jun-2024	13-Nov-2024	\$4,752,152.20	\$7,920,253.66	0%	5%	5%	0%	0.00	2,376,076.09	2,376,076.09	

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Reporte de avances
Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
05	7	2024

Entidad Federativa: SONORA

Ejecutor : COMISION ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:

Junio

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN						AVANCES							
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fiefo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Físico (%)	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Financiero Total (Pesos)	Avance del Mes
24U2614	NOGALES	HEROICA NOGALES	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BARBARA 4 CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELECTRICO VERTICAL FIESTA HUERA DE 100 HP EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-jun-2024	01-jul-2024	17-nov-2024	\$1,886,743.28	\$4,716,858.20	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24U2615	NACZOARI DE GARCIA	NACZOARI DE GARCIA	REHABILITACION DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ABEME DE 4" DE DIAMETRO , EN LA LOCALIDAD DE NACZOARI DE GARCIA, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	07-may-2024	27-may-2024	25-jul-2024	\$386,844.71	\$842,111.77	0%	50%	50%	0.00	252,693.53	252,693.53	0.00
24U2638	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERFORACION DE POZO VICTORIA 13-R A 250.00 M DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80LPS CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	\$2,679,351.84	\$6,698,379.60	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24U2639	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTODROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	\$2,350,844.20	\$5,887,110.49	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24U2617	HERMOSILLO	HERMOSILLO	FORTEALENTAMIENTO DE CAPACIDADES RESIDUALES DE 8" DE DIAMETRO Y 17Z. DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADEAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	NO APLICA	CONVENIO	NO APLICA	01-sep-2024	31-dic-2024	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
24U2640	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	REPOSICION DE 8" DE DIAMETRO DE AGUAS RESIDUALES DE 8" DE DIAMETRO Y 17Z. DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADEAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	E-2024-00072032	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27-jun-2024	03-jul-2024	29-nov-2024	\$1,609,828.74	\$4,024,571.84	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00

Aprobado:

Dr. Ariel Monge Martínez
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua