

Oficio No. CEA-43-2025
Hermosillo, Sonora, a 08 Enero del 2025
ASUNTO: Se envía AVANCE de PROAGUA 2024

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-




DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
“**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024**”,
ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO “jorge.lopezj@conagua.gob.mx”), TRES TANTOS DEL AVANCE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL **31 DE DICIEMBRE DEL 2024** DEL PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
EI VOCAL EJECUTIVO

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ



ELABORO: ING. LUCIO ALBERTO ALVAREZ
FLORES/DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y
SUPERVISIÓN

 C.c.p. M.C. Danira Adriana Martinez Garcia, Directora General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
AMM/DAMG/LAF/SMG

Boulevard Agustín de Vildosola S/N y Avenida de la Cultura, Edificio contiguo al Museo
Musas, Colonia Villa de Seris, en Hermosillo, Sonora. C.P. 83280
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
08	1	2025

Entidad Federativa: SONORA
Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN						AVANCES							
				Código Contrato	Tipo de Adjudicación	Fecha de Falso	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior del Mes	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Financiero Total (Pesos) Avance del Mes	Total Acumulado	
2402513	MACOZARI DE GARCA	MACOZARI DE GARCA	AMPLIFICACIÓN DE 4" DE DIÁMETRO, 249 TONOS DOMICILIARIAS, EN LAS COMUNAS HINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÁN, SECTOR BOCUERA, SECTOR FINCA, EN LA LOCALIDAD DE MACOZARI DE GARCA, SONORA	IO-85-WBO-926008990-N-39-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	06-jun-2024	17-jun-2024	13-nov-2024	\$4,752,152.20	\$7,950,253.66		80%	16%	96%	5,886,716.69	2,031,536.97	7,920,253.66
2402514	NOGALIS	HERRERA NOGALIS	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TORBINA DE 60 HP Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL RECIMA HIECA DE 300 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERRERA NOGALIS, MUNICIPIO DE NOGALIS, SONORA	AO-85-WBO-926008990-N-51-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	01-jul-2024	17-nov-2024	\$1,886,743.28	\$4,716,858.20		100%	0%	100%	4,128,336.20	81,176.19	4,209,502.39
2402515	MACOZARI DE GARCA	MACOZARI DE GARCA	REHABILITACIÓN DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 300 M Y CON ABRETE DE 8" DE DIÁMETRO , EN LA LOCALIDAD DE MACOZARI DE GARCA, SONORA	AO-85-WBO-926008990-N-21-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-may-2024	27-may-2024	25-jul-2024	\$338,846.71	\$842,111.77		100%	0%	100%	449,266.82	0.00	449,266.82
2402516	HERMOJILLO	HERMOJILLO	PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12 H. A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q.80 LPS. CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOJILLO, MUNICIPIO DE HERMOJILLO, SONORA.	AO-85-WBO-926008990-N-63-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-ene-2024	\$2,679,351.84	\$6,698,379.60		15%	50%	65%	2,009,513.88	0.00	2,009,513.88
2402519	HERMOJILLO	HERMOJILLO	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, EL AUTOPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOJILLO, MUNICIPIO DE HERMOJILLO, SONORA.	AO-85-WBO-926008990-N-59-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-ene-2024	\$2,390,844.20	\$5,877,110.49		30%	15%	45%	1,763,133.15	0.00	1,763,133.15
2402517	HERMOJILLO	HERMOJILLO	PORTAALCANTARILLADO DE CAPACIDADES		CONVENIO	NO APLICA	01-sep-2024	31-dic-2024	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00		85%	15%	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
2402540	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	REPOSICIÓN 1.34 KM DE RED DE ALBERCA DE AGUAS RESIDUALES DE 8" DE DIÁMETRO Y 172 DECALEGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PALMERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	IO-85-WBO-926008990-N-55-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27-jun-2024	03-jul-2024	29-nov-2024	\$1,609,828.74	\$4,024,571.84		95%	5%	100%	2,576,541.21	1,448,030.63	4,024,571.84
2402552	BALISA, CAJEME, GUAYMAS, SAN ISIDORO RIO AJERTO.	CONSTRUCCIÓN DE 3.33 KM DE 7" DE DIÁMETRO Y 18.2 KM DE 3" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 752 TONOS DOMICILIARIAS PARA EL ESTADO DE SONORA.	IO-85-WBO-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		18-sep-2024	26-sep-2024	31-dic-2024	\$11,772,134.58	\$11,772,134.58		40%	10%	50%	3,551,640.37	3,693,402.00	7,225,042.37
2402553	GUAYMAS	PROGRAMA VICAM (VICAM), PITANAYA (DE BIELM).	CONVENIO DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL AMPLIFICAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDADES DE LA ETNA VAGUI DEL ESTADO DE SONORA.	IO-85-WBO-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-sep-2024	26-sep-2024	31-dic-2024	\$9,333,019.63	\$9,333,019.63		35%	15%	50%	2,799,905.89	3,384,463.59	6,184,369.48

Aprobado :
Dr. Adán Iván Rodríguez Martínez

8