

Oficio No. CEA-350-2025
Hermosillo, Sonora, a 11 abril del 2025
2025: "Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

ASUNTO: Se envía PRE CIERRE de PROAGUA 2024

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
"PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024",
ESPECÍFICAMENTE AL CIERRE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA
Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "jorge.lopezj@conagua.gob.mx"), TRES TANTOS DEL PRE
CIERRE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL **31 DE MARZO DEL 2025** DEL
PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, ASÍ MISMO LE
SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL
AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA
SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN
CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
EL VOCAL EJECUTIVO

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ

ELABORÓ: ING. LUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES/DIRECTOR
DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

C.c.p. M.C. Danira Adriana Martinez Garcia, Directora General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
AMM/DAMG/LAF/MGEB





Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Cierre de Ejercicio 2024

Informe final de acciones

Resumen General

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutores: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31/03/2025

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales						Localidades Urbanas					
	Fuente de financiamiento						Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	\$77,012,590.44	\$14,750,946.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,763,536.65	\$29,624,459.26	\$25,977,032.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,601,491.86
Nuevo	\$63,240,663.65	\$979,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,219,683.03	\$14,085,171.83	\$3,168,101.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,253,273.29
Rehabilitado	\$13,771,926.79	\$13,771,926.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,543,853.62	\$14,539,287.43	\$21,808,931.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,348,218.57
Mejoramiento de eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Componente Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609,828.74	\$2,414,743.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,571.84
Nuevo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rehabilitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609,828.74	\$2,414,743.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,571.84
Componente Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Nuevo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rehabilitado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación social / Atención Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación social / Contraloría Social	\$0.00	\$139,974.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,974.34	\$0.00	\$253,913.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,913.38
Supervisión Técnica	\$415,375.27	\$59,454.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,829.49	\$501,499.79	\$203,520.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,020.38



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Cierre de Ejercicio 2024

Informe final de acciones

Resumen General Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutores: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31/03/2025

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales						Localidades Urbanas					
	Fuente de financiamiento					Total	Fuente de financiamiento					Total
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros		Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	
TOTAL	\$77,427,966.71	\$14,950,374.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,378,340.48	\$31,735,787.79	\$28,849,209.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,584,997.46
Montos totales (localidades rurales y urbanas)							\$109,163,753.50	\$43,799,584.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,963,337.94

Nota: Los montos de inversión en el presente Cierre, se anotarán en pesos con dos decimales.
El presente cierre se firma en cuatro ejemplares, a los 31 días del mes de marzo de 2025

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ
VOCAL EJECUTIVO

Entidad Federativa: Sonora

Elector: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31/03/2025

Clave Única de acción (CUA)	ID de la acción	Localización		Grado de marginalidad (CONAPO)	Descripción (línea) de acción	Sub-componente (N, R o M)	ROP Anexo IV		Beneficiarios beneficiados (por localidad)					Estructura financiera					% de Aportación Federal	
		Municipio	Localidad				Metas	Unidad	Habitantes beneficiados (por localidad)					Federal	Estatal	Municipal	Organismo beneficiador	Otros		TOTAL
									Inscr. P.	Mejor	Mujer es	Indígen as	Afromexican os							

Componente Agua Potable

1	023.26.071.S.R.7	24R261	260710104	BENITO JUAREZ	JECOPACO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Equipo	1.00	0	1,192	556	28	33	\$878,010.67	\$878,010.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,021.34	50.00%
2	023.26.014.S.R.7	24R262	260140005	BAVACORA	LA CAPILLA	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE 1,200.00 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVACORA, EN EL ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Equipo	1.00	0	87	41	0	0	\$1,773,928.69	\$1,773,928.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547,857.38	50.00%
3	024.26.042.A.N.6	24R263	260420048	NAVOJOA	FUNDICION	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	940	459	85	3	\$981,342.21	\$981,342.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,684.43	50.00%
4	024.26.042.A.N.6	24R264	260420005	NAVOJOA	LOS BAHUISES	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	1,234	633	62	1	\$847,703.51	\$847,703.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,407.02	50.00%
5	024.26.042.A.N.6	24R265	260420380	NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUJALFE	BAJO	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUJALFE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	1,059	534	251	0	\$843,652.06	\$843,652.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687,304.13	50.00%
6	024.26.042.A.N.6	24R266	260420018	NAVOJOA	BUYACUSI	BAJO	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	676	328	241	3	\$895,182.01	\$895,182.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,364.02	50.00%
7	024.26.007.A.N.6	24R267	260070001	ATIL	ATIL	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP EN LA LOCALIDAD DE ATIL, MUNICIPIO DE ATIL, EN EL ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Equipo	1.00	0	612	311	1	1	\$579,941.98	\$579,941.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,883.97	50.00%
8	024.26.052.A.N.6	24R268	260520058	SAHIAPIPA	GUISAMPRA	MUY BAJO	PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMPRA, MUNICIPIO DE SAHIAPIPA, EN EL ESTADO DE SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	147	68	0	0	\$2,115,391.52	\$2,115,391.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230,783.05	50.00%
9	023.26.035.A.N.7	24R2694	260160369	CAJEME	EL REALITO	ALTO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	N	(A.6) Redes de distribución	km	1.42	130	0	65	0	0	\$1,468,529.07	\$979,019.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447,548.45	60.00%
10	024.26.030.A.N.6	24R2695	260300008	HERMOSELLO	EL SAUCITO	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSELLO EN EL ESTADO DE SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	566	263	0	6	\$2,512,113.21	\$2,512,113.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,024,226.42	50.00%
11	024.26.003.A.N.6	24R2698	260030052	ALAMOS	MINAS NUEVAS, LA ADUANA	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	701	342	22	0	\$1,334,254.27	\$1,334,254.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668,508.54	50.00%
12	024.26.083.A.N.6	24R2697	260830001	TEPACHE	TEPACHE	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80.00 M DE PROFUNDIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1.00	0	1,128	537	0	0	\$1,010,406.66	\$1,010,406.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,813.32	50.00%
13	024.26.002.A.N.6	24R269	260120007	TEPACHE	TEPACHE	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	N	(A.8) Sistema integrado	km	1.00	0	37,424	18,704	10,290	50	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	100.00%

2

Cierre de Ejercicio 2024

Informe final de acciones

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31/03/2026

[illegible]

Total componente Agua Potable

3,430	45,766	24,487	12,551	104	\$77,212,590.44	\$14,750,948.21	\$0.00	\$0.00	\$91,763,538.65
-------	--------	--------	--------	-----	-----------------	-----------------	--------	--------	-----------------

Total componente Alcantarillado

0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total componente Saneamiento

0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[illegible]

Nota: Los montos de inversión en el presente Cierre, se anotarán en pesos con dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares, a los 31 días del mes de marzo de 2025

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA**

DR. ARIEL MØNGE MARTÍNEZ
VOCAL FUGITIVO



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Cierre de Ejercicio 2024

Informe final de acciones

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31/03/2025


Clave única de acción (CUA)	ID de la acción	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (para) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Beneficiarios (por localidad)			Estructura financiera					% de Aportación Federal
		Clave INEGI (6 dígitos)	Municipio	Localidad					Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres indígenas	Afromexicanos	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	

Componente Agua Potable

1	2024.26.018.A.R.56	24U2812	CAJEME	CUIDAD OREGÓN	MUY BAJO	CONSTRUCCION DE 24.00 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PVC DE 307 DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD DE CAJEME, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. (REGIÓN ETAPA)	R	(A.3) Línea de conducción	Km	2.66	0	130,246	66,426	1,697	1,546		\$7,675,766.70	\$11,516,133.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,196,921.75	40.00%
2	2024.26.041.A.N.79	24U2813	MACOZARI DE GARCIA	MACOZARI DE GARCIA	MUY BAJO	AMPLIACION DE 6.410 M DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA PRESION EN LA LOCALIDAD DE MACOZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE MACOZARI DE GARCIA, SONORA.	N	(A.6) Redes de distribución	Km	6.41	996	0	468	17	9		\$4,752,152.20	\$3,168,101.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,253.66	60.00%
3	2024.26.043.A.N.32	24U2814	NOGALES	HEROICA NOGALES	BAJO	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BARBARA 4 CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 66 LPS Y MOTOR ELECTRIC VOERTICAL PIEDRA NECHA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	R	(A.1) Oba de subterranas	Pozo	1.00	0	16,720	9,547	360	217		\$1,651,330.46	\$2,476,995.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128,326.20	40.00%
4	2024.26.041.A.R.30	24U2815	MACOZARI DE GARCIA	MACOZARI DE GARCIA	MUY BAJO	REHABILITACION DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 12.4 M, CON ABENIE DE 8" DE DIAMETRO. EN LA LOCALIDAD DE MACOZARI DE GARCIA, SONORA.	R	(A.1) Oba de subterranas	Pozo	2.00	0	12,967	6,460	213	107		\$176,992.21	\$266,468.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,460.53	40.00%
5	2024.26.030.A.R.10	24U2838	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO VICTORIA 12.4 A 26.00 M DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=40 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	R	(A.1) Oba de subterranas	Pozo	1.00	0	23,040	11,750	260	500		\$2,679,351.64	\$4,010,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,698,379.60	40.00%
6	2024.26.030.A.R.10	24U2839	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 20.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTODROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	R	(A.1) Oba de subterranas	Pozo	1.00	0	20,100	10,261	210	463		\$2,350,044.20	\$3,526,206.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877,110.49	40.00%
7	2024.26.030.A.M.32	24U2817	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	M	(A.5) Fortalecimiento de capacidades	Curso	8.00	0	0	0	0	0	0	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	50.00%
8	2024.26.020.A.N.10	24U2833	GUAYMAS	POTAM VICAM (SWITCH, PITAHAYA (DE BIELEN)	MEDIO BAJO	CONEXION DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ENTIA YAGUI DEL ESTADO DE SONORA.	N	(A.3) Línea de conducción	Km	5.39	0	16,793	8,363	10,576	0		\$9,330,019.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330,019.63	100.00%
Total componente Agua Potable											996	221,946	113,346	10,236	2,642		\$20,624,469.26	\$28,977,032.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,601,481.86	

Componente Alcantarillado

9	2022.26.002.L.R.51	24U2540	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	MEDIO	REPOSICION 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8" DE DIAMETRO Y 172 RESERVOIRIOS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 8 ENTRE AVENIDAS 46 A 50, PROVISIONAMIENTO LOS PODEROS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	R	(A.1) Sistema de atarjeas	Km	1.13	0	1,634	917	24	12		\$1,609,626.74	\$2,414,749.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,375.84	40.00%
Total componente Alcantarillado											0	1,634	917	24	12		\$1,609,626.74	\$2,414,749.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024,375.84	





Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Cierre de Ejercicio 2024
Informe final de acciones

Entidad Federativa: Sonora

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31/03/2024

Formulario de Registro de la Asociación														Fecha de elaboración:								
Clave única de acción (CUA)	ID de acción	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (línea de acción)	Subcomponente (N, R o M)	ROP Anexo IV		Beneficiarios (por localidad)					Estructura financiera				% de Aportación Federal			
		Municipio	Localidad	Acción				Unidad	Metas Cantidad	Incorp.	Hombres	Mujeres	Indígenas	Afromexicanos	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador		Otros	TOTAL	
Componente Saneariento																						
										Estructura financiera												% de Aportación Federal
										Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL							

[illegible]

Nota: Los montos de inversión en el presente Cierre, se anotarán en pesos con dos decimales

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares, a los 31 días del mes de marzo de 2025

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

MITRO, RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA**

DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ
VOCAL EJECUTIVO