



Oficio No. CEA-470-2025

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

Hermosillo, Sonora, a 06 mayo del 2025 2025: "Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

ASUNTO: Se envía AVANCE de PROAGUA 2024

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

DANDO SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024", ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "jorge.lopezj@conagua.gob.mx"), TRES TANTOS DEL AVANCE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 30 DE ABRIL DEL 2025 DEL PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE, FIRMA. ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE EI VOCAL EJECUTIVO

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ

ELABORO INGLLUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES/DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

C.c.p. M.C. Danira Adriana Martínez García, Directora General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA. C.c.p. Expediente

AMM/DAMG/LAF/MGEB

Any

ALCOHOL:
6191
13
18
10
P
E
18
19
Ŧ
E
_
0
10
0
12
6
10
200

Entidad Federativa: SONORA

Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024 Reporte de avances

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

	_		
90	Día		
O 1	Mes	Fecha de elaboración	
2025	Ало	ción	

24U2653	24R2652	248269	24R262	iD de la Acción	
GUAYMAS	BÁCUM, CAUFME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	BÁCUM, CAJEME, GLIAYMAS, SAN ISMACIO RÍO MUERTO.	BAVIÁCORA	MUNICIPIO	
PÓTAM, VICAM (SWITCH), PITAHWYA (DE BEEIM).	BATACONCICA (MUSEO CHEPOCUNI), LOMA DE BÁCUM, LA BOMRA (JUAN MALDOMADO TELABRET), CHICAGRI, LA MRERNÁ (DAMA CHEUTITA), LA CAIDA, JORA (DAMA CHEUTITA), LA CAIDA, JORA (DAMA CHEUTITA), LA CAIDA, JORA (DAMA CHEUTITA), LO CHACATE, DE CESTA ALTA, GARDANAS (DE REERA), LA HONG, LA CHEUTITA, LA CHEUTITA, MORDE, CHOMETA, LA TORONO, LA CHEUTITA, MORDE, LO MORDE, LA CHEUTITA, MORDE, LA CHEUTITA, LO MORDE, LA CHEUTITA, LA CHEUTITA, LA CHEUTITA, LA CHEUTITA, LO MORDE, LA CHEUTITA, LA CHEUT	BATACONCICA (MUSICO OPOPOCUNI), LOMA DE BÁCIMI, LA BOURMA (MUMI AMADORMADO TETABRITE), CHUCARI, LA MASERA (MOMA CRIQUITTA), LA CADA, LORA, DE CAMANORIO, EL EL MANIO, CASEA BACASE, EL CASTILLO, CORRECTE, CHESTA, ATÁ, GUÍSIMAS (DE BELEMA, LI NEJO) ESTACIÓN DO DOZ (CORRECT, EDESCADO, PRIMITRA, DE PARA SALVIPETES, BASOORIL, LA FLA, LOS IMPORESS, YORNOGAM, LUMI MAPOL (LA MESTEÑA), BASOORIL, LA FLA, LOS IMPORESS, YORNOGAM, LA MARO (LA MESTEÑA), LOMITA, A BARDO EL CONTE, ESTACORO (LOS TRANCIO), LA HICHENACA, MOSGAM, LA A SUNTICA, VICAM PUBLIO, PUBLINIS, SAMUNA GUISMATIAS, PITAMAYA (DE BELEM), COMPUERTAS, TORINA, CHUMAMPACO, TAIMANDOA, TETABRITE	IX COPILIX	LOCALIDAD	
CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES DISSTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE 10 85 M80-926008990-H- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA FINIA YAQUI DEL ESTADO DE SONONA. 179-2024 PERSONAS	CONSTRUCCIÓN DE 9.3 KM DE 2" DE DÁMETRO Y 18.2 KM DE 3" DE DÁMETRO DE REJ DE DOTRRUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TORAS DOMICLARAS PARA, EL IO 85-W80-928008990-N- ABASTEKNIERTO DE AGUA POTABLE A 90 LOCALDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL 79-2024 ESTADO DE SONORA.	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA ORRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA DE 200 ÚS Y ACUERUCTO PARA, EL ABASTERMENTO DE NO APLICA AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETHIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	COUNTAINEM O RE 1901 248A AGUA FOYARE CON EQUIPO DE SAMES SUMBERIUL DES MP. ELECTRIPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 604070 MD R. UNHA DE CONDUCCIÓN AD 055 W80 92008999 N- CON TUBERNAY CUES TO EDMANETRO, EN ALOCALIDADO DE LA CAPILLA MUNICIPO DE 85-2024 BAYÁCODA, EN EL ESTADO DE SONDON.	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA ACCION	
79-2024	EI (0 85.W80-925008990-N-EI (79-2024	A. DE NO APLICA	IE NI AO-85-W80 926008990-N- DE 85-2024	Código Compranet	
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PRUTTACIÓN A CUANDO MENOS TRES	ACUERDO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Tipo de Adjudicación	
18-sep-2024	18-sep-2024	NO APLICA	28-jun-2024	Facha de Fallo	DATOS DE
26-sep-2024	26-sep-2024	01/04/2024	01-jul-2024	Fecha de Iniclo	DATOS DE LICITACION
31-dic-2024	31-dic-2024	31/03/2025	28-sep-2024	Fecha de Término	The second second
\$9,333,019.63	\$11,772,134.58	\$50,000,000,000	\$1,773,928.69	Importe Federal Contratado	
\$9,333,019.63	\$11,772,134.58	\$50,000,000,000	\$3,547,857.38	Importe Total Contratado	
84%	% ************************************	25%	65%	Acumulado al mes Anterior	Fish
	5%	11%	9%	Avance 1	Físico (%)
90% ************************************	90% ************************************	26%	56%	Total Acumulado A	
6,184,369.48	7,225,042.37	11,316,499.00	1,516,382.21	Acumulado al mea Anterior	Fit
0.00	60,955.79	1,635,299.78	0.00	Avance del Mes	Financiero Total (Pesos)
87.895'98	7,285,998.18	12.951,798.78	1,516,382.21	Total Acumulado	180#)

