CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Oficio No. CEA–1356-2024
Hermosillo, Sonora, a 05 Diciembre de 2024
ASUNTO: Se envía AVANCE de PROAGUA 2024

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
RECIBIDO
05 DIC. 2024
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y SANEAMIENTO

DR. JESÚS ANTONIO CRUZ VARELA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ***"PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024"***, ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "*jorge.lopezj@conagua.gob.mx* "), TRES TANTOS DEL AVANCE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL **30 DE NOVIEMBRE DEL 2024** DEL PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
EI VOCAL EJECUTIVO

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ

ELABORÓ: ING. LUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES/DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

C.c.p. Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
AMM/RDMC/LAF/SMG

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
05	12	2024

Entidad Federativa: SONORA

Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:	noviembre

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN							AVANCES					
											Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
				Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
24R261	BENITO JUAREZ	JECOPACO	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA	AO-85-W80-926008990-N-30-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	$1,043,615.53	$2,087,231.06	65%	35%	100%	916,021.32	624,381.57	1,540,402.89
24R262	BAVIÁCORA	LA CAPILLA	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 650.00 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PVC DE 3" DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA	AO-85-W80-926008990-N-85-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	01-jul-2024	28-sep-2024	$1,773,928.69	$3,547,857.38	38%	12%	50%	1,331,321.81	185,060.40	1,516,382.21
24R263	NAVOJOA	FUNDICIÓN	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-22-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-may-2024	07-jun-2024	05-ago-2024	$1,085,698.27	$2,171,396.55	100%	0%	100%	1,610,702.16	0.00	1,610,702.16
24R264	NAVOJOA	LOS BAHUISES	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-18-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-may-2024	24-jun-2024	24-ago-2024	$1,072,300.66	$2,144,601.32	93%	7%	100%	643,380.40	0.00	643,380.40
24R265	NAVOJOA	SANTA MARIA BUARAJE	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-19-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	05-jun-2024	24-jun-2024	24-ago-2024	$1,071,484.09	$2,142,968.19	100%	0%	100%	1,679,484.66	0.00	1,679,484.66
24R266	NAVOJOA	BUIYACUSI	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-20-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	05-jun-2024	24-jun-2024	24-ago-2024	$1,072,408.29	$2,144,816.59	100%	0%	100%	643,445.00	1,026,691.12	1,670,136.12
24R267	ÁTIL	ÁTIL	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL, EN EL ESTADO DE SONORA	AO-85-W80-926008990-N-25-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-may-2024	27-may-2024	23-sep-2024	$579,941.98	$1,159,883.97	93%	7%	100%	505,363.22	180,370.68	685,733.90
24R268	SAHUARIPA	GUISAMOPA	PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, ESTADO DE SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-50-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-jun-2024	08-jul-2024	24-nov-2024	$2,115,391.52	$4,230,783.05	61%	0%	61%	2,305,729.98	0.00	2,305,729.98
24R2634	CAJEME	EL REALITO	CONSTRUCCIÓN DE 1,421.00 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	AO-85-W80-926008990-N-57-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	$1,468,529.07	$2,447,548.45	88%	12%	100%	1,145,124.66	0.00	1,145,124.66
24R2635	HERMOSILLO	EL SAUCITO	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA	AO-85-W80-926008990-N-58-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	$2,512,113.21	$5,024,226.42	100%	0%	100%	2,466,791.92	2,545,623.72	5,012,415.64
24R2636	ALÁMOS	MINAS NUEVAS, LA ADUANA	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ALÁMOS, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-61-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	$1,334,254.27	$2,668,508.54	37%	5%	42%	800,552.56	0.00	800,552.56
24R2637	TEPACHE	TEPACHE	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-90-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-nov-2024	19-nov-2024	31-dic-2024	$1,010,406.66	$2,020,813.32	0%	10%	10%	0.00	0.00	0.00
24R269	BÁCUM, CAJEME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), LOMA DE BACUM, LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), CHUCARI, LA MISERIA (LOMA CHIQUITITA), LA CAÑDA, JORI, LOMA DE GUAMÚCHIL, EL ALAMITO, CASAS BLANCAS, EL CASTILLO, CORACEPE, CUESTA ALTA, GUÁSIMAS (DE BELEM), LENCHO, ESTACIÓN OROZ (OROZ), EL PESCADO, PIMIENTA, PÓTAM, SALSIPUEDES, BABOJORI, LA ETA, LOS LIMONES, YORICOBA, JUAN MAPOL (LA MESTEÑA), BAUGO (GUÁSIMAS), 5 DE MAYO (EL RANCHITO), HIGUERILLAS, PAPALOTE, CASA AZUL, CÁRDENAS, PÓTAM VIEJO, EL TÁPIRO, LA HUICHACA, MORGAN, LA LOMITA, BARRIO EL COMTI, ESTACION CORRAL, BAHIA DE LOBOS, VICAM (SWITCH), VICAM PUEBLO, HUIBIRIS, RAHUM, GUASIMITAS, PITAHAYA (DE BELEM), COMUERTAS, TOBIM, CHUMAMPACO, TAJIMAROA, TETABIATE	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	NO APLICA	ACUERDO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION	NO APLICA	01/04/2024	31/03/2025	$50,000,000.00	$50,000,000.00	6%	4%	10%	2,500,645.51	2,430,480.77	4,931,126.28
24U2612	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	CONSTRUCCION 924.00 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIAMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIAMETRO, PARA AUMENTACION DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA. (SEGUNDA ETAPA)	IO-85-W80-926008990-N-35-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23-may-2024	07-jun-2024	24-oct-2024	$7,678,768.70	$19,196,921.75	80%	15%	95%	11,846,174.57	0.00	11,846,174.57
24U2613	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA	IO-85-W80-926008990-N-33-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	06-jun-2024	17-jun-2024	13-nov-2024	$4,752,152.20	$7,920,253.66	70%	10%	80%	3,659,286.57	2,229,430.12	5,888,716.69

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
05	12	2024

Entidad Federativa: SONORA

Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:	noviembre

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN							AVANCES					
											Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
				Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
24U2614	NOGALES	HEROICA NOGALES	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE DE 65 LPS Y MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-51-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	01-jul-2024	17-nov-2024	$1,886,743.28	$4,716,858.20	100%	0%	100%	2,422,751.67	1,705,574.53	**4,128,326.20**
24U2615	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	REHABILITACION DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ADEME DE 8" DE DIÁMETRO , EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA	AO-85-W80-926008990-N-21-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-may-2024	27-may-2024	25-jul-2024	$336,844.71	$842,111.77	100%	0%	100%	449,266.82	0.00	**449,266.82**
24U2638	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-63-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	$2,679,351.84	$6,698,379.60	0%	15%	15%	2,009,513.88	0.00	**2,009,513.88**
24U2639	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTÓDROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-59-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	$2,350,844.20	$5,877,110.49	0%	30%	30%	1,763,133.15	0.00	**1,763,133.15**
24U2617	HERMOSILLO	HERMOSILLO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		CONVENIO	NO APLICA	01-sep-2024	31-dic-2024	$1,000,000.00	$2,000,000.00	63%	22%	85%	750,000.00	250,000.00	**1,000,000.00**
24U2640	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	REPOSICIÓN 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8" DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	IO-85-W80-926008990-N-55-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27-jun-2024	03-jul-2024	29-nov-2024	$1,609,828.74	$4,024,571.84	80%	15%	95%	2,576,541.21	0.00	**2,576,541.21**
24R2652	BÁCUM, CAJEME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), LOMA DE BÁCUM, LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), CHUCARI, LA MISERIA (LOMA CHIQUITITA), LA CAÍDA, JORI, LOMA DE GUAMÚCHIL, EL ALAMITO, CASAS BLANCAS, EL CASTILLO, CORACEPE, CUESTA ALTA, GUÁSIMAS (DE BELEM), LENCHO, ESTACIÓN OROZ (OROZ), EL PESCADO, PIMIENTA, PÓTAM, SALSIPUEDES, BABOJORI, LA ETA, LOS LIMONES, YORICOBA, JUAN MAPOL (LA MESETA), BAUGO (GUÁSIMAS), 5 DE MAYO (EL RANCHITO), HIGUERILLAS, PAPALOTE, CASA AZUL, CÁRDENAS, PÓTAM VIEJO, EL TÁPIRO, LA HUICHACA, MORGAN, LA LOMITA, BARRIO EL COMTI, ESTACION CORRAL, BAHIA DE LOBOS, VICAM (SWITCH), VICAM PUEBLO, HUIBIRIS, RAHUM, GUASIMITAS,PITAHAYA (DE BELEM), COMBUERTAS, TOBINA, CHIMAMPACO, TAJIMAROA, TETABIATE,	CONSTRUCCIÓN DE 9.32 KM DE 2" DE DIÁMETRO Y 18.2 KM DE 3" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	IO-85-W80-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-sep-2024	26-sep-2024	31-dic-2024	$11,772,134.58	$11,772,134.58	0%	40%	40%	3,531,640.37	0.00	**3,531,640.37**
24U2653	GUAYMAS	PÓTAM, VICAM (SWITCH), PITAHAYA (DE BELEM).	CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	IO-85-W80-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-sep-2024	26-sep-2024	31-dic-2024	$9,333,019.63	$9,333,019.63	0%	35%	35%	2,799,905.89	0.00	**2,799,905.89**

Aprobó :

Dr. Ariel Monge Martínez
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua