CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Oficio No. CEA-350-2025
Hermosillo, Sonora, a 11 abril del 2025
2025: "Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"
ASUNTO: Se envía AVANCE de PROAGUA 2024

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
RECIBIDO
11 ABR. 2025
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y SANEAMIENTO

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ***"PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024"***, ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2024.

POR ESTE CONDUCTO, ATENTAMENTE ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "*jorge.lopezj@conagua.gob.mx*"), TRES TANTOS DEL AVANCE EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL **31 DE MARZO DEL 2025** DEL PROGRAMA EN COMENTO PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA INFORMACIÓN DEL AVANCE CORRESPONDIENTE, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ÉSTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
EL VOCAL EJECUTIVO

DR. ARIEL MONGE MARTINEZ

ELABORÓ: ING. LUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES/DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

C.c.p. M.C. Danira Adriana Martinez Garcia, Directora General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
AMM/DAMG/LAF/mgeb

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
11	4	2025

Entidad Federativa: SONORA

Ejecutor : COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:	marzo (2025)

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN							AVANCES					
				Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
											Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
24R262	BAVIÁCORA	LA CAPILLA	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 650.00 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PVC DE 3" DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA	AO-85-W80-926008990-N-85-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	01-jul-2024	28-sep-2024	$1,773,928.69	$3,547,857.38	60%	6%	66%	1,516,382.21	0.00	1,516,382.21
24R269	BÁCUM, CAJEME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), LOMA DE BÁCUM, LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), CHUCARI, LA MISERIA (LOMA CHIQUITITA), LA CAÍDA, JORI, LOMA DE GUAMÚCHIL, EL ALAMITO, CASAS BLANCAS, EL CASTILLO, CORACEPE, CUESTA ALTA, GUÁSIMAS (DE BELEM), LENCHO, ESTACIÓN OROZ (OROZ), EL PESCADO, PIMIENTA, PÓTAM, SALSIPUEDES, BABOJORI, LA ETA, LOS LIMONES, YORICOBA, JUAN MAPOL (LA MESTEÑA), BAUSO (GUÁSIMAS), 5 DE MAYO (EL RANCHITO), HIGUERILLAS, PAPALOTE, CASA AZUL, CÁRDENAS, PÓTAM VIEJO, EL TÁPIRO, LA HUICHACA, MORGAN, LA LOMITA, BARRIO EL COMTI, ESTACION CORRAL, BAHIA DE LOBOS, VICAM (SWITCH), VICAM PUEBLO, HUIBIRIS, RAHUM, GUASIMITAS,PITAHAYA (DE BELEM), COMPUERTAS, TORIM, CHUMAMPACO, TAJIMAROA, TETABIATE	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	NO APLICA	ACUERDO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION	NO APLICA	01/04/2024	31/03/2025	$50,000,000.00	$50,000,000.00	20%	5%	25%	8,542,087.00	2,774,412.00	11,316,499.00
24U2613	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA	IO-85-W80-926008990-N-33-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	06-jun-2024	17-jun-2024	13-nov-2024	$4,752,152.20	$7,920,253.66	98%	2%	100%	7,920,253.66	0.00	7,920,253.66
24U2638	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	AO-85-W80-926008990-N-63-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jun-2024	08-jul-2024	05-oct-2024	$2,679,351.84	$6,698,379.60	90%	10%	100%	6,698,379.60	0.00	6,698,379.60
24R2652	BÁCUM, CAJEME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), LOMA DE BÁCUM, LA BOMBA (JUAN MALDONADO TETABIATE), CHUCARI, LA MISERIA (LOMA CHIQUITITA), LA CAÍDA, JORI, LOMA DE GUAMÚCHIL, EL ALAMITO, CASAS BLANCAS, EL CASTILLO, CORACEPE, CUESTA ALTA, GUÁSIMAS (DE BELEM), LENCHO, ESTACIÓN OROZ (OROZ), EL PESCADO, PIMIENTA, PÓTAM, SALSIPUEDES, BABOJORI, LA ETA, LOS LIMONES, YORICOBA, JUAN MAPOL (LA MESTEÑA), BAUSO (GUÁSIMAS), 5 DE MAYO (EL RANCHITO), HIGUERILLAS, PAPALOTE, CASA AZUL, CÁRDENAS, PÓTAM VIEJO, EL TÁPIRO, LA HUICHACA, MORGAN, LA LOMITA, BARRIO EL COMTI, ESTACION CORRAL, BAHIA DE LOBOS, VICAM (SWITCH), VICAM PUEBLO, HUIBIRIS, RAHUM, GUASIMITAS,PITAHAYA (DE BELEM), COMPUERTAS, TORIM, CHUMAMPACO, TAJIMAROA, TETABIATE	CONSTRUCCIÓN DE 9.32 KM DE 2" DE DIÁMETRO Y 18.2 KM DE 3" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	IO-85-W80-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-sep-2024	26-sep-2024	31-dic-2024	$11,772,134.58	$11,772,134.58	78%	6%	84%	7,225,042.37	0.00	7,225,042.37
24U2653	GUAYMAS	PÓTAM, VICAM (SWITCH), PITAHAYA (DE BELEM).	CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA.	IO-85-W80-926008990-N-79-2024	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-sep-2024	26-sep-2024	31-dic-2024	$9,333,019.63	$9,333,019.63	78%	6%	84%	6,184,369.48	0.00	6,184,369.48

Aprobó

Dr. Ariel Monge Martínez
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua